

POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL

Plan de montaje de audio

Organización del miércoles 29 de julio para recibir, inspeccionar, registrar, distribuir e instalar todo el equipo de audio de manera ordenada y segura.

Llegada al Polideportivo
10:00 a. m.

Inicio de trabajos y llegada del camión
10:00 a. m.

Objetivo
Todo el audio listo el miércoles

ORGANIZACIÓN

Grupos por zona

El diseño identifica seis zonas principales con 14 posiciones de trípode y 28 bocinas SPK08FT. Cada grupo retira únicamente las cajas asignadas a su zona después de que Inventario y Chequeo termine la inspección y el registro.

- 6 Zonas principales de audio**
Cada grupo ubica los trípodes, monta las bocinas, orienta, tiende y etiqueta su línea siguiendo el diseño técnico.

MIÉRCOLES 29

Recepción, inspección y montaje

Primero se descarga completamente el camión. Después, todo el equipo se traslada a la zona de inspección para realizar el inventario, las fotografías y el registro. Solo entonces cada grupo retira sus cajas.

10:00 a. m.
Llegada al Polideportivo
Registro del personal, reunión de seguridad, repaso del diseño y preparación del área de recepción.

10:00 a. m.
Inicio de trabajos y llegada del camión
Comienza el flujo de descarga, inspección, registro, medición, marcado, distribución y montaje.

Inventario y Chequeo

- Kimberly Amador
- Sarely Fallas
- Cristin Legrand
- Nayerith Arroyo

Fotografían y registran cada caja en la zona de inspección antes de entregarla al grupo correspondiente. Anotan identificación, contenido, cantidad, estado, faltantes y forma de acomodo. Al terminar este primer trabajo, aproximadamente media hora después, se integran a los grupos indicados abajo.

Medición y marcado

- Joel Benavides
- Ariel Lourdes
- Roy Azofeifa

Miden y marcan los puntos de instalación, el área de operación y las rutas del cableado. Utilizan las referencias del diseño técnico y cinta que no deje residuos.

Audio Heading

- Joel Benavides
- Ariel Lourdes
- Roy Azofeifa

Después del chequeo y el marcado, retiran el kit de audio, racks, interconexiones, snake, transmisor FM y micrófonos; ubican el área de operación y dejan el sistema armado siguiendo el diseño.

Grupo 1 · Zona 1

- Gabriela de Benavides
- Carlos Alberto
- Kimberly Amador · después de inventario

B-1.1 / B-1.2

Grupo 2 · Zona 2

- Andretti Araya
- Anita de Araya
- Sarely Fallas · después de inventario

B-2.1 / B-2.2

Grupo 3 · Zona 3

- Emilio Campos
- Yadira
- Wedwin Arroyo

B-3.1 a B-3.3

Grupo 4 · Zona 4

- Javier Cascante
- Brigitte Gravel
- Julio Durán González

B-4.1 a B-4.3

Grupo 5 · Zona 5

- Luis D. Parrales
- Anyel Jiménez
- **Cristin Legrand** · después de inventario

B-5.1 / B-5.2

Grupo 6 · Zona 6

- Andrés Umaña
- Yanira de Umaña
- **Nayerith Arroyo** · después de inventario

B-6.1 / B-6.2

PASO	ACTIVIDAD	CONTROL
1	10:00 a. m. Llegada al Polideportivo, registro, reunión de seguridad, repaso del diseño y preparación del área de recepción.	Todo el personal inicia a las 10:00 a. m.
2	10:00 a. m. Llegada del camión y descarga completa.	No se distribuyen cajas durante la descarga.
3	Traslado de todo el equipo a la zona de inspección.	Las cajas permanecen juntas y bajo supervisión.
4	Inventario, chequeo, fotografías y registro de cada caja.	Al terminar, aproximadamente media hora después, Kimberly, Sarely, Cristin y Nayerith se integran a los grupos 1, 2, 5 y 6, respectivamente.
5	Joel Benavides, Ariel Lourdes y Roy Azofoifa miden y marcan los puntos de instalación, el área de operación y las rutas del cableado.	Usar las referencias del diseño técnico y cinta que no deje residuos.
6	Cada grupo retira las cajas asignadas a su zona.	La entrega queda relacionada con el grupo y la zona.
7	Para planta alta, trasladar las cajas hasta la escalera y coordinar su subida.	Nunca deben quedar cajas sin supervisión.
8	Montaje, cableado, etiquetado, protección y prueba del sistema de audio.	Todo el audio queda listo el miércoles.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO

Criterios para el montaje

Estas indicaciones se aplican durante la inspección, el marcado, la instalación y la prueba final del sistema.

34 Objetivos del sonido: asegurar inteligibilidad, un nivel adecuado y naturalidad, evitando distorsiones y ruidos no deseados.

35 Inventario completo: revisar el equipo en un área despejada y acordonada, usar marcadores no permanentes, tomar fotografías y reportar cualquier daño.

36 Medición y marcado: trazar plataforma y audiencia con las referencias del diseño técnico, usar cinta que no deje residuos e identificar las rutas de cableado y los cruces que requieren pasacables.

37 Audio Heading: ubicar el rack de procesos, el rack de amplificación y el área de operación del audio conforme al diseño.

FUENTES UTILIZADAS

Diseño Técnico AR - Gimnasio del Polideportivo de San Isidro de El General, hojas 1-2, 1-4, 5-1 y 6-1; Lista de equipo de diseño de audio y video AR2026; Lista organizada Montaje y Desinstalación AUDIO.xlsx; indicaciones "Instalación del sistema de audio", puntos 34-37; organización histórica proporcionada por el coordinador.

Plan de coordinación · Montaje de audio AR 2026
Gimnasio del Polideportivo de San Isidro de El General.