

POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL

Plan de montaje y refuerzo

Organización propuesta para dejar todo el sistema de audio armado el miércoles 29 de julio y utilizar el jueves 30 para verificación, pruebas, correcciones y apoyo donde sea necesario. El viernes inicia la asamblea y no se realizarán trabajos de montaje.

Inicio miércoles

9:00 a. m. · Llegada al Polideportivo

Personal disponible

20 miércoles · 31 jueves

Objetivo operativo

Todo el audio armado el miércoles

CRITERIO TÉCNICO

Seis equipos por zona

El diseño identifica seis zonas principales con 14 posiciones de trípode y 28 bocinas SPK08FT: zonas 1, 2, 5 y 6 tienen dos posiciones; zonas 3 y 4 tienen tres. Con 20 personas el miércoles no es viable asignar tres personas simultáneas a cada trípode; la distribución más eficiente es un equipo de tres por zona, avanzando posición por posición.

3

Personas por equipo de zona

Cada grupo ubica trípodes, monta las dos bocinas de cada posición, orienta, tiende y etiqueta su línea. Estimación: 25-35 minutos por posición una vez distribuido el equipo.

MIÉRCOLES 29

Recepción y montaje base

Las dos responsables de documentación trabajan primero durante la apertura y descarga. Al terminar la bitácora inicial, se incorporan al Equipo 6. Joel Benavides controla el montaje, Wedwin Arroyo supervisa las zonas y Ariel Lourdes trabaja en Audio Headend con Roy Azofeifa.

9:00

Llegada

Registro rápido, equipo de protección y ubicación del personal.

9:10-9:40

Reunión de seguridad

Riesgos, carga manual, alturas, rutas peatonales y responsables.

9:40-10:00

Preparación

Repaso del plano, distribución de funciones y preparación del área de recepción. No se inicia el montaje.

10:00-11:20

Camión e inventario

Descarga, fotos, video, conteo y estado de cajas antes de mover su contenido.

PRIMERA PRIORIDAD

Bitácora y evidencia

- Kimberly Amador
- Sarely Fallas

Luego se integran al Equipo 6

Fotografiar y grabar cada caja antes y durante la apertura; anotar identificación, contenido, cantidad, estado, faltantes y forma exacta de acomodo para la devolución.

COORDINACIÓN GENERAL

Control del montaje

- Joel Benavides

Responsable general del avance

Entrega las zonas, confirma que se siga el plano, revisa avances, coordina prioridades y autoriza el paso a la siguiente etapa. Recorre todos los equipos y no queda asignado permanentemente a una sola zona.

SUPERVISIÓN DE CAMPO

Zonas y seguridad

- Wedwin Arroyo

Supervisor de instalación

Verifica ubicación, altura, orientación, contrapesos, rutas de cable y protección peatonal; apoya primero las zonas con solo dos integrantes.

ÁREA TÉCNICA

Audio Headend

- Ariel Lourdes · responsable por experiencia
- Roy Azofeifa · coordinación técnica

HE AUD · rack · FM · snake

Reciben, identifican y dejan completamente armados el kit de audio, rack de amplificación, rack de procesos, interconexiones, snake y transmisor FM. No energizan hasta contar con la revisión eléctrica autorizada. Si terminan antes, se incorporan a dar soporte a los equipos que aún tengan pendientes.

EQUIPO 1 • PISO BAJO

Zona 1 • B-1.1 / B-1.2

- Gabriela de Benavides
- Carlos Alberto

2 posiciones • 4 bocinas

Recibe apoyo directo de Joel durante el arranque. Trípodes, orientación hacia la penúltima fila, línea de audio y etiquetado.

EQUIPO 2 • PISO BAJO

Zona 2 • B-2.1 / B-2.2

- Andretti Araya
- Anita de Araya

2 posiciones • 4 bocinas

Recibe apoyo de Wedwin según avance. Ubicación, montaje, orientación, línea de audio y protección de cruces.

EQUIPO 3 • PISO SUPERIOR

Zona 3 • B-3.1 a B-3.3

- Emilio Campos
- Yadirá
- Christine Legrand

3 posiciones • 6 bocinas

Zona de mayor carga; comenzar en cuanto se entregue la caja correspondiente.

EQUIPO 4 • PISO SUPERIOR

Zona 4 • B-4.1 a B-4.3

- Javier Cascante
- Brigitte Gravel
- Julio Durán González

3 posiciones • 6 bocinas

Montaje secuencial de las tres posiciones y revisión especial del tendido largo.

EQUIPO 5 · PISO SUPERIOR**Zona 5 · B-5.1 / B-5.2**

- Luis D. Parrales
- Anyel Jiménez

2 posiciones · 4 bocinas

Recibe apoyo de Wedwin cuando lo requiera.
Trípodes, cableado perimetral, orientación y seguridad del área.

EQUIPO 6 · PISO SUPERIOR**Zona 6 · B-6.1 / B-6.2**

- Andrés Umaña
- Yanira de Umaña
- Kimberly Amador (después de bitácora)
- Sarelly Fallas (después de bitácora)

2 posiciones · 4 bocinas

Empieza con dos personas y recibe el refuerzo documental al cerrar el inventario.

HORA ESTIMADA	ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO
9:00-9:10	Llegada, registro y equipo de protección.	Personal completo y listo.
9:10-9:40	Reunión de seguridad.	Funciones, riesgos, comunicación y límites claramente entendidos.
9:40-10:00	Repaso del plano y preparación del área de descarga.	Equipos organizados sin iniciar trabajo físico de montaje.
10:00-11:20	Recepción del camión, descarga, fotografías, video y bitácora.	Todo recibido, contado y documentado antes de distribuir.
11:20-12:50	Distribución por zonas; montaje simultáneo de trípodes, bocinas y Audio Headend.	Todas las áreas trabajan en paralelo con equipos identificados.
12:50-1:20	Almuerzo de 30 minutos.	Herramientas seguras y áreas delimitadas.

HORA ESTIMADA	ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO
1:20-4:15	Completar zonas 1-8, plataforma, participantes, rutas, etiquetas y Audio Headend.	Todo el sistema de audio queda físicamente armado.
4:15-5:15	Interconexiones, protección de cables, contrapesos, revisión cruzada y pruebas básicas.	Audio armado, seguro, identificado y con señal comprobada.
5:15-5:30	Bitácora y reunión corta de cierre.	Solo quedan para el jueves verificaciones, ajustes o correcciones.

JUEVES 30

Verificación, pruebas y apoyo

El sistema de audio debe quedar armado desde el miércoles. El jueves los miembros que regresan revisan su zona y los nuevos ayudan con pruebas, correcciones, seguridad, orden y apoyo a otros grupos de trabajo.

Zona 1 • 4 personas

Gabriela Umaña; Carlos A. Mendoza; Gerald Vargas / Evelin Brenes.

Zona 2 • 4 personas

Andretti Araya / Anita Carpenter; Franklin Jiménez / esposa de Franklin.

Zona 3 • 4 personas

Elioth Cordero / Cristina de Cordero; Henry Valverde; Jeik Valverde.

Zona 4 • 4 personas

Javier Cascante / Brigitte Gravel; Julio Durán González; Mario López.

Zona 5 • 3 personas

Nayerith; Óscar Flores; Gerson Apú Ferguson. Wedwin supervisa y refuerza cuando sea necesario.

Zona 6 • 5 personas

Andrés Umaña / Yanira Jiménez; Sarely Fallas; Shirley Fallas de Ortiz; Valery Ortiz.

Terminación técnica • 3 personas

Ricardo Espinoza; Luis Arguello / Sonia. Apoyo en protectores, rótulos, inventario, plataforma y participantes bajo dirección técnica.

Control y supervisión • 2 personas

Joel Benavides controla el avance general. Wedwin Arroyo supervisa ubicación, seguridad y cierre de las zonas.

Audio Headend • 2 personas

Ariel Lourdes como responsable por experiencia; Roy Azofeifa en coordinación técnica. Verifican el montaje realizado el miércoles, completan las pruebas y, al terminar, dan soporte a los demás grupos.

HORA ESTIMADA	ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO
9:00-9:10	Llegada y registro.	Personal confirmado y herramientas ubicadas.
9:10-9:40	Reunión de seguridad.	Riesgos, resultados del miércoles y responsables repasados.
9:40-10:00	Inspección visual y distribución de refuerzos.	Cada grupo conoce su revisión; el trabajo físico inicia a las 10:00.
10:00-12:30	Revisión completa de zonas 1-8, Audio Headend, plataforma, participantes, cables, etiquetas y seguridad.	Se detectan y corrigen todos los pendientes del montaje del miércoles.

HORA ESTIMADA	ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO
12:30-1:00	Almuerzo de 30 minutos.	Sistema protegido y sin cambios no autorizados.
1:00-3:00	Continuidad, polaridad, señal por zona, orientación, FM, micrófonos y nivel SPL.	Cada zona identificada, probada y funcionando.
3:00-4:15	Correcciones finales, protección peatonal, limpieza, fotos y firma de bitácora.	Sistema aprobado y sin tareas para el viernes.
4:15 en adelante	Quienes hayan terminado ofrecen apoyo a los demás grupos del montaje general.	El personal se aprovecha de forma coordinada hasta el cierre.

SEGURIDAD

Cuidados esenciales para trabajar con seguridad

Estas recomendaciones salen directamente del diseño técnico y nos ayudan a proteger a los voluntarios, el equipo y a quienes utilizarán el lugar.

01 El **electricista calificado ya asignado en el otro grupo** conecta los PDU al tablero.

02 Altura de referencia: 2,5 m en piso y 3,0 m en gradería; la inclinación apunta hacia la penúltima fila.

03 Si se reciben contrapesos, colocar tres por cada trípode. Delimitar cualquier zona de riesgo.

04 Usar protectores en cruces peatonales; si no alcanzan, priorizar mayor tránsito y usar únicamente cinta gaffer.

05 Confirmar tierra física común antes de conectar o encender racks, headend o pantallas.

06 Prueba de cobertura objetivo entre 65 y 85 dB, ajustada al ruido ambiental y sin modificar el diseño sin aprobación.

LISTA IMPRIMIBLE

Recepción del equipo

Marcar cada renglón únicamente después de verificar cantidad, estado y contenido. Kimberly y Sarely deben anotar cualquier diferencia y relacionarla con las fotografías de la caja correspondiente.

Fecha:

Hora de llegada:

Camión / identificación:

Responsable que entrega:

☐

Andamio, set

2 sets

Torre rodante de 4,5 m con accesorios.

Notas:

☐

Bocinas SPK08FT, set

6 sets

Cada caja: 6 bocinas, trípodes, 6 herrajes y cables Speakon. Tres bocinas se destinan a plataforma.

Notas:

☐

Estructura para pantalla LED

2 sets

Elevaciones y escaleras de 10 y 8 peldaños.

Notas:

☐

Transmisor FM

1 set

Set modelo genérico.

Notas:

☐

Kit de audio

1 set

Rack de amplificación, rack de procesos y caja de interconexión.

Notas:

☐

Micrófonos DINMIC

1 set

4 micrófonos, 4 sujetadores y 4 cables XLR de 10 m.

Notas:

☐

Monitor de 55 pulgadas

1 set

Caja con elevador; área de participantes.

Notas:

☐

Monitores de 43 pulgadas

2 sets

Caja doble; departamentos y plataforma.

Notas:

☐**Pantalla LED 5 x 3 m****2**

Modelo para exteriores.

Notas:

☐**Pedestales para micrófono****1 set**

Juego de 4 pedestales con bolsa.

Notas:

☐**Snake****1 set**

Con o sin caja de conexiones.

Notas:

☐**Video Headend****1 set**

2 cámaras, 2 trípodes y accesorios.

Notas:

☐**Película elástica****Verificar**

Material local para volver a embalar.

Notas:

☐**Cinta gaffer****Verificar**

No sustituir por cinta que deje residuos.

Notas:

☐**Extensiones eléctricas****Verificar**

Uso rudo, tres hilos, mínimo calibre 14 AWG.

Notas:

☐**Velcros para cables****Verificar**

Medida de referencia: 1,2 cm x 20 cm.

Notas:

☐**Cinta de precaución / No pase****Verificar**

Verificar también los conos naranjas.

Notas:

☐**Contrapesos y protectores de cable****Contar**

Contar y fotografiar por separado.

Notas:

Faltantes / daños:

N.º de fotografías:

Recibido por:

Firma:

ESTIMACIÓN

Tiempo probable

La estimación considera la llegada del camión a las 10:00 a. m., reuniones de seguridad de 30 minutos y almuerzos de 30 minutos.

Miércoles

8-8½ h

Recepción, inventario, montaje completo de todas las áreas de audio, interconexión y prueba básica.

Jueves

6½-7¼ h

Verificación, pruebas completas, correcciones, documentación final y apoyo a otros grupos.

Nota sobre los nombres

- Los nombres de algunas parejas cambian entre miércoles y jueves: Gabriela de Benavides/Gabriela Umaña; Yanira de Umaña/Yanira Jiménez; Anita de Araya/Anita Carpenter. Por ahora se mantienen tal como aparecen en la lista de cada día.
- El viernes inicia la asamblea; el plan no programa ningún trabajo de montaje para ese día.

FUENTES UTILIZADAS

Diseño Técnico AR - Gimnasio del Polideportivo de San Isidro de El General, hojas 1-2, 1-4, 5-1 y 6-1; Lista de equipo de diseño de audio y video AR2026; Lista organizada Montaje y Desinstalación AUDIO.xlsx; organización histórica proporcionada por el coordinador.

Plan de coordinación · Montaje de audio AR 2026

Gimnasio del Polideportivo de San Isidro de El General.