

POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL

Plan de montaje de audio

Organización del miércoles 29 de julio para recibir, inspeccionar, registrar, distribuir e instalar todo el equipo de audio de manera ordenada y segura.

Llegada y preparación
9:00 a. m.

Inicio de trabajos y llegada del camión
10:00 a. m.

Objetivo
Todo el audio listo el miércoles

ORGANIZACIÓN

Grupos por zona

El diseño identifica seis zonas principales con 14 posiciones de trípode y 28 bocinas SPK08FT. Cada grupo retira únicamente las cajas asignadas a su zona después de que Itinerario y Chequeo termine la inspección y el registro.

- 6 Zonas principales de audio**
Cada grupo ubica los trípodes, monta las bocinas, orienta, tiende y etiqueta su línea siguiendo el diseño técnico.

MIÉRCOLES 29

Recepción, inspección y montaje

Primero se descarga completamente el camión. Después, todo el equipo se traslada a la zona de inspección para realizar el itinerario, las fotografías y el registro. Solo entonces cada grupo retira sus cajas.

9:00 a. m.

Llegada y preparación

Registro del personal, reunión de seguridad, repaso del diseño y preparación del área de recepción.

10:00 a. m.

Inicio de trabajos y llegada del camión

Comienza el flujo de descarga, inspección, registro, medición, marcado, distribución y montaje.

Itinerario y Chequeo

- Kimberly Amador
- Sarely Fallas
- Cristin Legrand
- Nayerith Arroyo

Fotografían y registran cada caja en la zona de inspección antes de entregarla al grupo correspondiente. Anotan identificación, contenido, cantidad, estado, faltantes y forma de acomodo.

Audio Headend

- Joel Benavides
- Ariel Lourdes
- Roy Azofeifa

Primero realizan la medición y el marcado de los puntos donde se instalarán los equipos de audio, utilizando las referencias del diseño técnico y cinta que no deje residuos. Después del chequeo retiran el kit de audio, racks, interconexiones, snake, transmisor FM y micrófonos; ubican el área de operación y dejan el sistema armado siguiendo el diseño.

Grupo 1 · Zona 1

- Gabriela de Benavides
- Carlos Alberto

B-1.1 / B-1.2

Grupo 2 · Zona 2

- Andretti Araya
- Anita de Araya

B-2.1 / B-2.2

Grupo 3 · Zona 3

- Emilio Campos
- Yadira
- Wedwin Arroyo

B-3.1 a B-3.3

Grupo 4 · Zona 4

- Javier Cascante
- Brigitte Gravel
- Julio Durán González

B-4.1 a B-4.3

Grupo 5 · Zona 5

- Luis D. Parrales
- Anyel Jiménez

B-5.1 / B-5.2

Grupo 6 · Zona 6

- Andrés Umaña
- Yanira de Umaña

B-6.1 / B-6.2

PASO	ACTIVIDAD	CONTROL
1	9:00 a. m. Llegada al Polideportivo, registro, reunión de seguridad y repaso del diseño.	Preparación previa; los trabajos comienzan a las 10:00 a. m.
2	10:00 a. m. Inicio de trabajos, llegada del camión y descarga completa.	No se distribuyen cajas durante la descarga.
3	Traslado de todo el equipo a la zona de inspección.	Las cajas permanecen juntas y bajo supervisión.
4	Itinerario, chequeo, fotografías y registro de cada caja.	Ninguna caja se entrega sin quedar documentada.
5	Joel Benavides, Ariel Lourdes y Roy Azofeifa miden y marcan los puntos de instalación, el área de operación y las rutas del cableado.	Usar las referencias del diseño técnico y cinta que no deje residuos.
6	Cada grupo retira las cajas asignadas a su zona.	La entrega queda relacionada con el grupo y la zona.
7	Para planta alta, trasladar las cajas hasta la escalera y coordinar su subida.	Nunca deben quedar cajas sin supervisión.
8	Montaje, cableado, etiquetado, protección y prueba del sistema de audio.	Todo el audio queda listo el miércoles.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO

Criterios para el montaje

Estas indicaciones se aplican durante la inspección, el marcado, la instalación y la prueba final del sistema.

34 Objetivos del sonido: asegurar inteligibilidad, un nivel adecuado y naturalidad, evitando distorsiones y ruidos no deseados.

35 Inventario completo: revisar el equipo en un área despejada y acordonada, usar marcadores no permanentes, tomar fotografías y reportar cualquier daño.

36 Medición y marcado: trazar plataforma y audiencia con las referencias del diseño técnico, usar cinta que no deje residuos e identificar las rutas de cableado y los cruces que requieren pasacables.

37 Audio Headend: ubicar el rack de procesos, el rack de amplificación y el área de operación del audio conforme al diseño.

SEGURIDAD

Cuidados esenciales para trabajar con seguridad

Estas recomendaciones salen directamente del diseño técnico y nos ayudan a proteger a los voluntarios, el equipo y a quienes utilizarán el lugar.

01 El electricista calificado ya asignado en el otro grupo conecta los PDU al tablero.

02 Altura de referencia: 2,5 m en piso y 3,0 m en gradería; la inclinación apunta hacia la penúltima fila.

03 Si se reciben contrapesos, colocar tres por cada trípode. Delimitar cualquier zona de riesgo.

04 Usar protectores en cruces peatonales; si no alcanzan, priorizar mayor tránsito y usar únicamente cinta gaffer.

05 Confirmar tierra física común antes de conectar o encender racks, headend o pantallas.

06 Prueba de cobertura objetivo entre 65 y 85 dB, ajustada al ruido ambiental y sin modificar el diseño sin aprobación.

LISTA IMPRIMIBLE

Recepción del equipo

Marcar cada renglón únicamente después de verificar cantidad, estado y contenido. Kimberly Amador, Sarely Fallas, Cristin Legrand y Nayerith Arroyo anotan cualquier diferencia y la relacionan con las fotografías de la caja correspondiente.

Fecha:

Hora de llegada:

Camión / identificación:

Responsable que entrega:

☐

Andamio, set

Torre rodante de 4,5 m con accesorios.

Notas:

2 sets

☐

Bocinas SPK08FT, set

Cada caja: 6 bocinas, trípodes, 6 herrajes y cables Speakon. Tres bocinas se destinan a plataforma.

Notas:

6 sets

☐

Estructura para pantalla LED

Elevaciones y escaleras de 10 y 8 peldaños.

Notas:

2 sets

☐

Transmisor FM

Set modelo genérico.

Notas:

1 set

☐

Kit de audio

Rack de amplificación, rack de procesos y caja de interconexión.

Notas:

1 set

☐

Micrófonos DINMIC

4 micrófonos, 4 sujetadores y 4 cables XLR de 10 m.

Notas:

1 set

☐

Monitor de 55 pulgadas

Caja con elevador; área de participantes.

Notas:

1 set

☐

Monitores de 43 pulgadas

Caja doble; departamentos y plataforma.

Notas:

2 sets

☐

Pantalla LED 5 x 3 m

Modelo para exteriores.

Notas:

2

☐

Pedestales para micrófono

Juego de 4 pedestales con bolsa.

Notas:

1 set

☐

Snake

Con o sin caja de conexiones.

Notas:

1 set

☐

Video Headend

2 cámaras, 2 trípodes y accesorios.

Notas:

1 set

☐

Película elástica

Material local para volver a embalar.

Notas:

Verificar

☐

Cinta gaffer

No sustituir por cinta que deje residuos.

Notas:

Verificar

☐

Extensiones eléctricas

Uso rudo, tres hilos, mínimo calibre 14 AWG.

Notas:

Verificar

☐

Velcros para cables

Medida de referencia: 1,2 cm x 20 cm.

Notas:

Verificar

☐

Cinta de precaución / No pase

Verificar también los conos naranjas.

Notas:

Verificar

☐

Contrapesos y protectores de cable

Contar y fotografiar por separado.

Notas:

Contar

Faltantes / daños:

N.º de fotografías:

Recibido por:

Firma: