

POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL

Plan de montaje de audio

Organización del miércoles 29 de julio para recibir, inspeccionar, registrar, distribuir e instalar todo el equipo de audio de manera ordenada y segura.

Llegada al Polideportivo

9:00 a. m.

Llegada del camión

10:00 a. m.

Objetivo

Todo el audio listo el miércoles

ORGANIZACIÓN

Grupos por zona

El diseño identifica seis zonas principales con 14 posiciones de trípode y 28 bocinas SPK08FT. Cada grupo retira únicamente las cajas asignadas a su zona después de que Bitácora y Chequeo termine la inspección y el registro.

6

Zonas principales de audio

Cada grupo ubica los trípodes, monta las bocinas, orienta, tiende y etiqueta su línea siguiendo el diseño técnico.

Recepción, inspección y montaje

Primero se descarga completamente el camión. Después, todo el equipo se traslada a la zona de inspección para realizar la bitácora, las fotografías y el registro. Solo entonces cada grupo retira sus cajas.

9:00 a. m.

Llegada al Polideportivo

Registro del personal, reunión de seguridad, repaso del diseño y preparación del área de recepción.

10:00 a. m.

Llegada del camión

Inicia el flujo de descarga, inspección, registro, distribución y montaje.

Bitácora y Chequeo

- Kimberly Amador
- Sarely Fallas
- Cristin Legrand
- Nayerith Arroyo

Fotografían y registran cada caja en la zona de inspección antes de entregarla al grupo correspondiente. Anotan identificación, contenido, cantidad, estado, faltantes y forma de acomodo.

Grupo de Audio

- Joel Benavides
- Ariel Lourdes
- Roy Azofeifa

Retiran el kit de audio, racks, interconexiones, snake, FM y micrófonos después del chequeo; dejan el sistema de audio armado siguiendo el diseño.

Grupo 1 · Zona 1

- Gabriela de Benavides
- Carlos Alberto

B-1.1 / B-1.2

Grupo 2 · Zona 2

- Andretti Araya
- Anita de Araya

B-2.1 / B-2.2

Grupo 3 · Zona 3

- Emilio Campos
- Yadira
- Wedwin Arroyo

B-3.1 a B-3.3

Grupo 4 · Zona 4

- Javier Cascante
- Brigitte Gravel
- Julio Durán González

B-4.1 a B-4.3

Grupo 5 · Zona 5

- Luis D. Parrales
- Anyel Jiménez

B-5.1 / B-5.2

Grupo 6 · Zona 6

- Andrés Umaña
- Yanira de Umaña

B-6.1 / B-6.2

PASO	ACTIVIDAD	CONTROL
1	9:00 a. m. Llegada al Polideportivo, registro, reunión de seguridad y repaso del diseño.	Personal preparado y áreas definidas.
2	10:00 a. m. Llegada del camión y descarga completa.	No se distribuyen cajas durante la descarga.
3	Traslado de todo el equipo a la zona de inspección.	Las cajas permanecen juntas y bajo supervisión.
4	Bitácora, chequeo, fotografías y registro de cada caja.	Ninguna caja se entrega sin quedar documentada.
5	Cada grupo retira las cajas asignadas a su zona.	La entrega queda relacionada con el grupo y la zona.

PASO	ACTIVIDAD	CONTROL
6	Para planta alta, trasladar las cajas hasta la escalera y coordinar su subida.	Nunca deben quedar cajas sin supervisión.
7	Montaje, cableado, etiquetado, protección y prueba del sistema de audio.	Todo el audio queda listo el miércoles.

SEGURIDAD

Cuidados esenciales para trabajar con seguridad

Estas recomendaciones salen directamente del diseño técnico y nos ayudan a proteger a los voluntarios, el equipo y a quienes utilizarán el lugar.

01 El **electricista calificado ya asignado en el otro grupo** conecta los PDU al tablero.

02 Altura de referencia: 2,5 m en piso y 3,0 m en gradería; la inclinación apunta hacia la penúltima fila.

03 Si se reciben contrapesos, colocar tres por cada trípode. Delimitar cualquier zona de riesgo.

04 Usar protectores en cruces peatonales; si no alcanzan, priorizar mayor tránsito y usar únicamente cinta gaffer.

05 Confirmar tierra física común antes de conectar o encender racks, headend o pantallas.

06 Prueba de cobertura objetivo entre 65 y 85 dB, ajustada al ruido ambiental y sin modificar el diseño sin aprobación.

LISTA IMPRIMIBLE

Recepción del equipo

Marcar cada renglón únicamente después de verificar cantidad, estado y contenido. Kimberly Amador, Sarely Fallas, Cristin Legrand y Nayerith Arroyo anotan cualquier diferencia y la relacionan con las fotografías de la caja correspondiente.

Fecha:

Hora de llegada:

Camión / identificación:

Responsable que entrega:

☐

Andamio, set

2 sets

Torre rodante de 4,5 m con accesorios.

Notas:

☐

Bocinas SPK08FT, set

6 sets

Cada caja: 6 bocinas, trípodes, 6 herrajes y cables Speakon. Tres bocinas se destinan a plataforma.

Notas:

☐

Estructura para pantalla LED

2 sets

Elevaciones y escaleras de 10 y 8 peldaños.

Notas:

☐

Transmisor FM

1 set

Set modelo genérico.

Notas:

☐

Kit de audio

1 set

Rack de amplificación, rack de procesos y caja de interconexión.

Notas:

☐

Micrófonos DINMIC

1 set

4 micrófonos, 4 sujetadores y 4 cables XLR de 10 m.

Notas:

☐

Monitor de 55 pulgadas

1 set

Caja con elevador; área de participantes.

Notas:

☐

Monitores de 43 pulgadas

2 sets

Caja doble; departamentos y plataforma.

Notas:

☐

Pantalla LED 5 x 3 m

2

Modelo para exteriores.

Notas:

☐

Pedestales para micrófono

1 set

Juego de 4 pedestales con bolsa.

Notas:

☐

Snake

1 set

Con o sin caja de conexiones.

Notas:

☐

Video Headend

1 set

2 cámaras, 2 trípodes y accesorios.

Notas:

☐

Película elástica

Verificar

Material local para volver a embalar.

Notas:

☐

Cinta gaffer

Verificar

No sustituir por cinta que deje residuos.

Notas:

☐

Extensiones eléctricas

Verificar

Uso rudo, tres hilos, mínimo calibre 14 AWG.

Notas:

☐

Velcros para cables

Verificar

Medida de referencia: 1,2 cm x 20 cm.

Notas:

☐

Cinta de precaución / No pase

Verificar

Verificar también los conos naranjas.

Notas:

☐

Contrapesos y protectores de cable

Contar

Contar y fotografiar por separado.

Notas:

Faltantes / daños:

N.º de fotografías:

Recibido por:

Firma:

FUENTES UTILIZADAS

Diseño Técnico AR - Gimnasio del Polideportivo de San Isidro de El General, hojas 1-2, 1-4, 5-1 y 6-1; Lista de equipo de diseño de audio y video AR2026; Lista organizada Montaje y Desinstalación AUDIO.xlsx; organización histórica proporcionada por el coordinador.

Plan de coordinación · Montaje de audio AR 2026

Gimnasio del Polideportivo de San Isidro de El General.